

事務事業評価票

番号	枝番号	事務事業名	部名	課名	所属長名
08	00	村づくり交付金(美しいむらづくり総合整備事業)	黒田庄地域総合事務所	建設経済課	北谷 修
基本事項	基本政策	02 産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち	財務科目	01	一般会計
	政策	04 地域特性と魅力を高めた農林業の振興		06	農林水産業費
	施策	03 生産を支える農業農村基盤の整備と維持管理		01	農業費
				04	農地費
<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 単年度		事業開始年度	平成17年度	完了予定年度	平成21年度
<input checked="" type="checkbox"/> 経常 <input type="checkbox"/> 臨時					

事業の対象(誰に対して・何に対して) 黒田庄地区内10集落において農業生産活動をしている人 黒田庄地区内道路を通行する人、自転車歩行者、及び、生活をしている人	事業の目的(どういう状態にしたいのか) 道路、排水路、用水路の整備を行い、安全で快適な生活環境の向上、及び農業生産性を向上させる。
事業の内容(目的達成のための手段・方法)	
集落内道路、集落内排水路の改良、活動拠点施設としての広場整備、及び住民参加による環境整備事業を実施する。 負担率 国 50% 県 (12%,6%,3%) 市 (26.6%,30.8%,32.9%) 地元(11.4%,13.2%,14.1%)	
事務事業の概要	
補助・単独 <input checked="" type="checkbox"/> 国・県の補助金有り <input type="checkbox"/> 市単独	
<input type="checkbox"/> 義務実施事業	根拠法令要綱等
<input type="checkbox"/> 努力義務実施事業	根拠法令要綱等
<input checked="" type="checkbox"/> 任意実施事業	根拠条例等 村づくり交付金実施要領、村づくり交付金実施要綱、村づくり交付金交付要綱
<input type="checkbox"/> 市単費上乗せ(またはの場合)	根拠条例等
正規職員が関与すべき法的義務性 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり(該当業務: 設計積算業務)	
法令名・根拠条文: 設計積算内容が外部に漏洩すると公正な入札の妨げになる恐れがある。	
実施形態	
<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・負担金 <input type="checkbox"/> その他()	
委託の場合 <input checked="" type="checkbox"/> 入札 <input checked="" type="checkbox"/> 随意契約(契約先: 黒田庄地区内各自治会)	

総合計画・行動計画 施策シート

優先度

A B C

	平成20年度(参考)	平成21年度	平成22年度	平成23年度	以降
展開方針 (年度別の事業内容)	5年計画の4年目であり全体計画の見直しを行った	全体計画の最終年度に当たり早期の事業完了を目標とする。			
総事業費	541 百万円	109 百万円	102 百万円	百万円	百万円
平成21年度の実施内容・成果			平成21年度の実施内容・計画どおり実施できなかった理由		
<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり進んでいる。		全21箇所の内、残っている箇所は4箇所である。 用水路整備が1箇所、排水路整備が1箇所、道路整備が2箇所である。7月8日に2箇所、8月4日に1箇所、残り1箇所も上半期には発注を終わらせ、年内に工事が完了する予定である。		
<input type="checkbox"/>	おおむね計画どおり進んでいる。				
<input type="checkbox"/>	着手しているが、計画よりも遅れている				
<input type="checkbox"/>	計画どおり着手していない。				
<input type="checkbox"/>	完了・達成(計画事業の終了)				
確認項目			市長指示事項等		
<input checked="" type="checkbox"/>	総合計画対象事業				
<input checked="" type="checkbox"/>	市長公約・懸案事項				
<input type="checkbox"/>	議会確認事項				
企画政策課意見			行動計画掲載	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	

		単位	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
事務事業データ	事業費(予算額または見込額) (A')	千円	147,300	186,760	115,296	101,800	
			特定財源	144,982	183,937	113,189	99,863
	一般財源		2,318	2,823	2,107	1,937	
	事業費(決算額) (A)		111,606	127,816	109,101		
	特定財源		109,067	124,080	105,040		
	一般財源		2,539	3,736	4,061		
	一般職員所要人員 (B)	人	1.90	1.98	2.30		
	一般人件費[平均給与×(B)] (C)	千円	15,042	15,676	18,209		
	総コスト[(A)+(C)] (D)	千円	126,648	143,492	127,310		
	受益者負担額 (E)	千円	13,029	15,887	8,453		
受益者負担率[(E)/(D)] (F)	%	10.3%	11.1%	6.6%			

【1次評価】

評価実施:平成21年度

			18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	
活動指標	名称	工事進捗率	目標値 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
	説明	黒田用水路整備工事他20件の工事の進捗率	実績値 75.8%	68.4%	94.6%			
			単価 167,153千円	209,665千円	134,539千円			
			達成度					
(目標)	名称		目標値					
	説明		実績値					
			単価					
			達成度					
成果指標	名称	工事の完了地区数	目標値 7箇所	7箇所	8箇所	4箇所		
	説明	工事により生活の安全性・利便性及び農業生産性が向上した箇所数	実績値 5箇所	4箇所	8箇所			
			単価 25,330千円	35,873千円	15,914千円			
			達成度					
(目標)	名称		目標値					
	説明		実績値					
			単価					
			達成度					
評価ポイント	事業の優先度(緊急性)	5	事業の必要性		2	実施主体の妥当性		5
	直接のサービスの相手方	3	受益者負担の適切さ		4	市民ニーズの把握		1
総合評価	評価結果	判断理由	平成17年度より事業を始めた、「美しいむらづくり総合整備事業」が平成20年度に「村づくり交付金」へと補助制度が変更にはなったが、当初より5カ年計画で、予定どおり事業が進捗しているため、今年度末をもって事業完了となる。					
	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 継続実施 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input type="checkbox"/> 休止 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止	改善策	特になし					

【2次評価】

評価実施:平成21年度

			18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	
評価ポイント	事業の優先度(緊急性)	5	事業の必要性		2	実施主体の妥当性		4
	直接のサービスの相手方	2	受益者負担の適切さ		4	市民ニーズの把握		1
総合評価	評価結果	判断理由	本事業は農業生産性の向上を図るため、黒田庄地区の各地区からの要望により道路・用排水路などの整備を目的に平成17年度から総事業費約8億円で事業開始され、平成20年度には総事業費が約5億2千万円に計画変更され、平成21年度に完了する事業である。これまで計画に基づいて17ヶ所が完了し、平成21年度は4ヶ所の整備を残しているが、既に2ヶ所は発注済みで残り2ヶ所も9月までには発注予定であり、計画どおり進んでいる。残り2ヶ所の発注についても公平な入札執行と適切な工事の執行に努め、予定通り事業完了に向けた取組を行う必要がある。					
	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 継続実施 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input type="checkbox"/> 休止 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止	改善策						

【3次評価】

			18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
総合評価	評価結果	判断理由					
	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 継続実施 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止	改善策					