

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年05月18日

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|--------------------------|-----|
| 計画の名称 | 安全・安心で“ひと”も“まち”も元気になれる魅力的な西脇の公園づくり（防災・安全） | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成27年度～平成31年度（5年間） | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | |
| 交付対象 | 西脇市 | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | <p>防災性の向上が必要とされる市街地において、長寿命化計画策定による公園施設の計画的維持管理の推進等により、災害に強い安全・安心で快適な都市整備を目指す。</p> <p>また、西脇市公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。</p> <p>子育て支援や高齢化社会等に対応すべく、公園機能の再編や当市のシンボル公園及びその周辺の再整備等を実施し、公園利用者の安全・安心の確保による快適な都市公園の利用促進や市民をはじめ公園利用者の健康増進による幸福感を高めるために魅力ある都市公園を創造し、人を呼び込み賑わいを創出することにより地域の活性化を図る。</p> | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 216 | A | 216 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|---|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H27当初 | H29末 | H31末 |
| 1 | 西脇市における都市公園内の施設について、長寿命化計画を策定する。 西脇市における都市公園内の施設についての公園施設長寿命化計画の策定率を測定する。施設が長寿命化計画に計上されている都市公園数（箇所）/長寿命化計画対象期間における計画対象都市公園数（箇所） | 60% | 100% | 100% |
| 2 | 平成31年度までに、5箇所において西脇市公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が完了している公園施設を有する都市公園の割合を67%から90%にする。 公園施設長寿命化計画に基づき改築等をしている公園施設を有する都市公園数/市内の都市公園数 | 67% | 86% | 90% |
| 3 | 平成31年度までに、地域防災計画において位置付けられている日本へそ公園に防災施設の整備を行い、都市公園に防災施設の整備されている割合を0%から25%にする。 広域避難地として整備されている都市公園数/地域防災計画において広域避難地として位置づけられている都市公園数 | 0% | 25% | 25% |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------------------------------|------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 西脇市 | 直接 | 西脇市 | - | - | 西脇市公園施設長寿命化 計画策定調査(1-A-1) | 公園施設長寿命化計画策定 | 西脇市 | | | | | | 3 | | 策定済 | |
| | A12-002 | 公園 | 一般 | 西脇市 | 直接 | 西脇市 | - | - | 西脇市公園施設長寿命化 対策支援事業(1-A-2) | 西脇公園等5箇所における園 路、照明施設等の改築等 | 西脇市 | | | | | | 138 | | 策定済 | |
| | A12-003 | 公園 | 一般 | 西脇市 | 直接 | 西脇市 | - | - | 都市公園事業(1-A-3) | 日本のへそ公園等の拠点施設 整備等 | 西脇市 | | | | | | 75 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | | 216 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | | 216 | |

事後評価

| | |
|--|--|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 西脇市において、目標の達成状況の確認を行い、事後評価を実施 | 令和2年度末 |
| | 公表の方法 |
| | 西脇市ホームページにて公表 |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | 西脇市における都市公園内の施設について、長寿命化計画を策定し、公園施設の計画的維持管理を推進することができた。 4箇所の公園施設の改築を行い、公園利用者の安全・安心を確保することができた。 都市公園の防災施設を整備している割合が0%から25%となった。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| 西脇市公園施設長寿命化に基づき、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心を確保する。 | |

| 目標値の達成状況 | | |
|--|-----------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 最終目標値 | 100% |
| | 最終実績値 | 100% |
| 西脇市における都市公園内の施設について、長寿命化計画を策定する。 | | |
| 目標値を達成することができた。 | | |
| 2 | 最終目標値 | 90% |
| | 最終実績値 | 86% |
| 平成31年度までに、5箇所において西脇市公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が完了している公園施設を有する都市公園の割合を67%から90%にする。 | | |
| 関係機関協議や地元調整等に時間を要し、1箇所の公園施設の改築を先送りした。 | | |
| 3 | 最終目標値 | 25% |
| | 最終実績値 | 25% |
| 平成31年度までに、地域防災計画において位置づけられている日本へそ公園に防災施設の整備を行い、都市公園に防災施設の整備されている割合を0%から25%にする。 | | |
| 目標値を達成することができた。 | | |
| | | |
| | | |