

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年09月17日

計画の名称	安全・安心で”ひと”も”まち”も元気になる魅力的な西脇の公園づくり（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	西脇市													
計画の目標	西脇公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。 新たに老朽化が顕著化してきている都市公園内の施設について、長寿命化計画の見直しを行い、計画的維持管理の推進等により、安全・安心で快適な都市整備を目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		158	A	158	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	令和6年度までに、5箇所において西脇市公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築等を行い、改築等が完了している公園施設を有する都市公園の割合を0%から100%にする。 西脇市公園施設長寿命化計画に基づく改築等を行う計画対象公園数の割合を算出する。 公園施設長寿命化計画に基づき改築等をしている公園施設を有する公園数／公園施設長寿命化計画に基づく計画対象公園数			
		0%	80%	100%
2	西脇市における都市公園内の施設について、長寿命化計画の見直しを行う。 2ha以上の都市公園において、西脇市公園施設長寿命化計画の見直しを行った公園数。 長寿命化計画の見直しを行った公園数／2ha以上の都市公園数			
		0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	西脇市	直接	西脇市	—	—	西脇市公園施設長寿命化 対策支援事業	西脇公園等 5 箇所における園 路、照明施設等の改築等	西脇市	■					30		策定済
	A12-002	公園	一般	西脇市	直接	西脇市	—	—	西脇市公園施設長寿命化 計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定	西脇市		■				8		—
	A12-003	公園	一般	西脇市	直接	西脇市	—	—	西脇市公園施設長寿命化 対策支援事業	西脇公園等 5 箇所における園 路、照明施設等の改築等	西脇市			■	■	■	80		策定済
	A12-004	公園	一般	西脇市	直接	西脇市	—	—	西脇市公園施設長寿命化 対策支援事業（5 か年老 朽）	西脇公園等 2 箇所における園 路、照明施設等の改築等	西脇市		■	■			40		策定済
											小計						158		
											合計						158		

事 後 評 価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
西脇市において、目標の達成状況の確認を行い、事後評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	西脇市ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	西脇市における都市公園内の施設について、長寿命化計画を策定し、公園施設の計画的維持管理を推進することができた。また、4箇所の公園施設の改築を行い、公園利用者の安全・安心を確保することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

西脇市公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園を適切に管理することで公園利用者の安全・安心を確保する。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設長寿命化計画に基づき改築等をしている公園施設を有する公園数／公園施設長寿命化計画に基づく計画対象公園数		
	最 終 目標値	100%	著しい損傷が発生した公園施設の改築を計画より前倒して進める必要があったため、1公園の公園施設の改築を先送りした。
	最 終 実績値	80%	
2	長寿命化計画の見直しを行った公園数／2ha以上の都市公園数		
	最 終 目標値	100%	目標値を達成することができた。
	最 終 実績値	100%	