

# 上戸田浄水場系統 有機フッ素化合物 (PFOS及びPFOA) 測定結果

※ 浄水暫定目標値：50ng/L以下 (PFOSとPFOAの合計値)

※ 第6水源地は令和6年11月19日より取水停止

(単位：ng/L)

年 度 (採水日)	項 目	浄 水	原 水					
		和布町 給水栓	第1水源地	新第1 水源地	第2水源地 第1井戸	第2水源地 第2井戸	第3水源地	第6水源地
令和7年度 (1月14日採水) 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	5未満	5未満					92
	PFOS	5未満	5未満	—	—	—	—	83
	PFOA	5未満	5未満					9
令和7年度 (10月8日採水) 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	5未満	5未満					100
	PFOS	5未満	5未満	—	—	—	—	87
	PFOA	5未満	5未満					13
令和7年度 (7月9日採水) 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	5未満	5未満	5未満	7	5未満	5未満	91
	PFOS	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	91
	PFOA	5未満	5未満	5未満	7	5未満	5未満	5未満
令和7年度 (4月16日採水) 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	5未満	6					74
	PFOS	5未満	5未満	—	—	—	—	64
	PFOA	5未満	6					10
令和6年度 (1月8日採水) 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	5未満	9	5未満	5未満	5未満	5未満	52
	PFOS	5未満	9	5未満	5未満	5未満	5未満	51
	PFOA	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
令和6年度 (11月13日採水) 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA				5未満	8	5未満	140
	PFOS	—	—	—	5未満	5未満	5未満	130
	PFOA				5未満	8	5未満	11
令和6年度 (7月10日採水) 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	38	26	5未満				
	PFOS	30	20	5未満	—	—	—	—
	PFOA	8	7	5未満				
令和5年度 (7月12日採水) 【検査委託先】 株式会社HER	PFOS及びPFOA	32	14	5未満				
	PFOS	27	11	5未満	—	—	—	—
	PFOA	5	5未満	5未満				

# 上戸田浄水場系統 有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）測定結果

※ 浄水暫定目標値：50ng/L以下（PFOSとPFOAの合計値）

※ 第6水源地は令和6年11月19日より取水停止

（単位：ng/L）

年 度（採水日）	項 目	浄 水	原 水					
		和布町 給水栓	第1水源地	新第1 水源地	第2水源地 第1井戸	第2水源地 第2井戸	第3水源地	第6水源地
令和4年度（7月13日採水） 【検査委託先】 株式会社HER	PFOS及びPFOA	28	34					
	PFOS	19	27	—	—	—	—	—
	PFOA	8	6					
令和3年度（7月14日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	100	150					
	PFOS	99	150	—	—	—	—	—
	PFOA	5	5未満					