様式2

都市再生整備計画　事後評価シート

茜が丘・野村西地区
【平成24～27年度】

・地方都市リノベーション事業

平成28年12月

兵庫県西脇市

様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名	兵庫県	市町村名	西脇市	地区名	茜が丘・野村西地区（地方都市リノベーション事業）		面積	139ha
交付期間	平成24年度～平成27年度	事後評価実施時期	平成28年度	交付対象事業費	2,469.6百万円	国費率	0.49	

1）事業の実施状況

		事業名
当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	地方都市リノベーション推進施設（図書館）、高次都市施設（地域交流センター）、地域生活基盤施設（広場整備事業、地域防災施設整備事業）
	提案事業	なし

		事業名	削除/追加の理由	削除/追加による目標、指標、数値目標への影響
当初計画から削除した事業	基幹事業	なし		
	提案事業	なし		
新たに追加した事業	基幹事業	道路（市道茜が丘3号線、市道茜が丘22号線・23号線）、公園（野村グリーンヒル第一号公園）	（道路事業）施設隣接道路の改良によるアクセス性の向上及び安全性の向上を図るため。（公園事業）公園と地方都市リノベーション推進施設の一体性を高め、利便性の向上等を図るため。	なし
	提案事業	なし		

			交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響
交付期間の変更	当　初	平成24年度～平成27年度	
	変　更	変更なし	

2）都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況

	指　標	単位	従前値	基準年度	目標値	目標年度	数値 モニタリング	数値 評価値	目標達成度	1年以内の達成見込み		総合発現要因（総合所見）	フォローアップ予定時期
指標1	図書館の年間貸出人数	人／年	32,591人／年	H23	100,000人／年	H28		41,510人／年	△	あり	●	従前の集計結果と比較すると年間貸出人数は倍以上のペースで推移しており、年度内の目標を達成する見込みがある。	平成30年3月頃
										なし			
指標2	地域活動等に参加している市民の割合	%	57.5%	H24	65.0%	H28		54.9%	×	あり		茜が丘複合施設の整備の完了が27年10月であり、使用開始からの期間が短く目標年度には効果が発現しなかった。	平成30年3月頃
										なし	●		
指標3	複合施設の利用者数	人／年	－	－	200,000人／年	H28		250,129人／年	○	あり		基幹事業に加え、効果促進事業である児童館、子育て学習センターの併設による相乗効果で、目標以上の利用者があった。	平成30年3月頃
										なし			

3）その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況

	指　標	単位	従前値	基準年度	目標値	目標年度	数　値 モニタリング	数　値 評価値	目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因（総合所見）	フォローアップ予定時期
その他の数値指標1	住んでいる地域では、子どもたちが健やかに育っていると感じる市民の割合	%	75.4%	H24				77.9%			効果促進事業の児童館整備により、改善効果が見られた。	平成30年3月頃
その他の数値指標2	地域交流センターの利用者数	人／年	－	－				16,860人／年			多様な利用者ニーズに対応できる本施設では老若男女を問わず、多様な活動が実施されている。	平成30年3月頃

4）定性的な効果発現状況

・本施設は多様な世代が集う交流の場や憩いの場として地域コミュニティの醸成に寄与している。
・地元市民との定期的な検討会を実施し、市民と市による協働の施設管理運営についての意見交換等が行われている。
・施設の一部については住民組織による指定管理が行われており、住民主体の施設運営が行われている。

5）実施過程の評価

	実施内容	実施状況		今後の対応方針等
モニタリング	なし	都市再生整備計画に記載し、実施できた		―
		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した		
		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった		
住民参加プロセス	まちづくり市民アンケート、みらいえサポーター、重春・野村地区推進交流委員会	都市再生整備計画に記載し、実施できた	●	まちづくり市民アンケートは今後も継続して実施 みらいえサポーターについては定期的に会議を実施し、随時現状の把握と改善点を洗い出し、利用しやすい施設のあり方の検討をしている。 重春・野村地区交流推進委員会は地域交流センターの指定管理者として、地域住民の意見を反映し、交流拠点及び活動拠点における利便性の向上を進めている。
		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した		
		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった		
持続的なまちづくり体制の構築	重春・野村地区交流推進委員会	都市再生整備計画に記載し、実施できた	●	地域住民が本施設の利用を通して心豊かに暮らすことのできる管理運営主体を目指し、地域交流の活性化と賑わいの創出に向けてまちづくり活動の支援を行う。
		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した		
		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった		

様式2－2　地区の概要

茜が丘・野村西地区（兵庫県西脇市）　都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
大目標：教育文化の充実による文教地区の再生と魅力向上による誰もが住みよいまちづくり 目標1：新しい「知の拠点」から広がる文教地区の魅力向上と活性化 目標2：子どもの成長と子育て世代をみんなで支える地域づくり 目標3：多様な世代の交流によるまちづくり活動の推進	図書館の年間貸出人数	単位：人／年	32,591人／年	H23	100,000人／年	H28	41,510人／年	H28.9
	地域活動等に参加している市民の割合	単位：　%	57.5%	H24	65.0%	H28	54.9%	H28.8
	複合施設の利用者数	単位：人／年	－	－	200,000人／年	H28	250,129人／年	H28.9

■基幹事業：地方都市リノベーション推進施設
図書館

■基幹事業：道路
市道茜が丘22号線・23号線

■基幹事業：高次都市施設
地域交流センター

■基幹事業：地域生活基盤施設
広場整備事業

□効果促進事業
児童館・子育て学習センター

■基幹事業：地域生活基盤施設
地域防災施設整備事業
備蓄倉庫　耐震性貯水槽

○関連事業
交通安全施設等整備事業（市道野村12号線）

■基幹事業：地域生活基盤施設
地域防災施設整備事業　備蓄倉庫 耐震性貯水槽

■基幹事業：道路
市道茜が丘22号線・23号線

■基幹事業：公園
野村グリーンヒル第一号公園

■基幹事業：
地方都市リノベーション推進施設
図書館

□効果促進事業
児童館・子育て学習センター

□効果促進事業
男女共同参画センター

■基幹事業：高次都市施設
地域交流センター

■基幹事業：道路
市道茜が丘3号線

■基幹事業：地域生活基盤施設
広場整備事業



まちの課題の変化	課題1：文教地区の機能強化、魅力向上及び活性化→図書館の新設に加え、こどもプラザ、コミュニティセンターが複合化したことによりハード面、ソフト面ともに利便性が向上し、多くの市民等に利用される施設整備を行うことができた。 課題2：子どもの安心できる居場所の確保や子育て支援サービスの拡充→こどもプラザが整備されたことにより、子どもが安心して遊べる空間の提供が可能になった。今後は、子育てに関する講演会等の内容の多様化や子育てについていつでも総合的なサポートが受けられる個別相談サービスの向上に取り組み、子育て家庭の不安や負担を軽減することで子育ての喜びを感じることができる環境づくりを目指す。 課題3：地域住民によるまちづくり活動の活性化及び安定的な活動場所の確保→地域交流センターを利用した自主学習が頻繁に実施され、地域住民の交流が活性化している。今後は、地域住民のまちづくりに対する関心や参画意識をさらに高め、地域交流の活性化のためより多くの市民が参加できる活動の機会を作っていく。
今後のまちづくりの方策 （改善策を含む）	・地域主体のまちづくり活動や継続的にイベントを実施することで地域コミュニティの育成・充実化を図る（重春・野村地区交流推進委員会との住民団体活動の支援） ・コミュニティバスネットワークの拡充により、市全体からのアクセス性を高め、本施設における世代間、地域間交流の拠点としての役割を高める（コミュニティバス、民間路線バス等の利用）