上戸田浄水場系統　有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）測定結果

※　浄水水質基準値：50ng/L以下（PFOSとPFOAの合計値）

※　PFOS及びPFOAについては、令和８年４月１日から省令の改正により水質基準値に変更。（令和８年３月31日までは暫定目標値。）

※　第６水源地は令和６年11月19日より取水停止

（単位：ng/L）

年　度（採水日）	項　目	浄　水	原　水					
		和布町給水栓	第１水源地	新第１水源地	第２水源地第１井戸	第２水源地第２井戸	第３水源地	第６水源地
令和８年度（10月７日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	５未満	５未満				５未満	42
	PFOS	５未満	５未満	－	－	－	５未満	34
	PFOA	５未満	５未満				５未満	8
令和８年度（７月８日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	５未満	5	５未満	7	8	6	43
	PFOS	５未満	５未満	５未満	５未満	５未満	５未満	32
	PFOA	５未満	5	５未満	7	8	6	11
令和８年度（６月10日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	6	5				5	－
	PFOS	５未満	５未満	－	－	－	５未満	－
	PFOA	6	5				5	－
令和８年度（５月25日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	－	23				５未満	－
	PFOS	－	23	－	－	－	５未満	－
	PFOA	－	５未満				５未満	－
令和８年度（４月15日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	5	37					46
	PFOS	5	37	－	－	－	－	36
	PFOA	５未満	５未満					10
令和７年度（１月14日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	５未満	５未満					92
	PFOS	５未満	５未満	－	－	－	－	83
	PFOA	５未満	５未満					9
令和７年度（10月８日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	５未満	５未満					100
	PFOS	５未満	５未満	－	－	－	－	87
	PFOA	５未満	５未満					13

上戸田浄水場系統　有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）測定結果

※　浄水水質基準値：50ng/L以下（PFOSとPFOAの合計値）

※　PFOS及びPFOAについては、令和８年４月１日から省令の改正により水質基準値に変更。（令和８年３月31日までは暫定目標値。）

※　第６水源地は令和６年11月19日より取水停止

（単位：ng/L）

年　度（採水日）	項　目	浄　水	原　水					
		和布町給水栓	第１水源地	新第１水源地	第２水源地第１井戸	第２水源地第２井戸	第３水源地	第６水源地
令和７年度（７月９日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	５未満	５未満	５未満	7	５未満	５未満	91
	PFOS	５未満	５未満	５未満	５未満	５未満	５未満	91
	PFOA	５未満	５未満	５未満	7	５未満	５未満	５未満
令和７年度（４月16日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	５未満	6	―	―	―	―	74
	PFOS	５未満	５未満					64
	PFOA	５未満	6					10
令和６年度（１月８日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	５未満	9	５未満	５未満	５未満	５未満	52
	PFOS	５未満	9	５未満	５未満	５未満	５未満	51
	PFOA	５未満	５未満	５未満	５未満	５未満	５未満	５未満
令和６年度（11月13日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	―	―	―	５未満	8	５未満	140
	PFOS				５未満	５未満	５未満	130
	PFOA				５未満	8	５未満	11
令和６年度（７月10日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	38	26	５未満	―	―	―	―
	PFOS	30	20	５未満				
	PFOA	8	7	５未満				
令和５年度（７月12日採水） 【検査委託先】 株式会社ＨＥＲ	PFOS及びPFOA	32	14	５未満	―	―	―	―
	PFOS	27	11	５未満				
	PFOA	5	５未満	５未満				
令和４年度（７月13日採水） 【検査委託先】 株式会社ＨＥＲ	PFOS及びPFOA	28	34	―	―	―	―	―
	PFOS	19	27					
	PFOA	8	6					
令和３年度（７月14日採水） 【検査委託先】 ㈱西日本技術コンサルタント	PFOS及びPFOA	100	150	―	―	―	―	―
	PFOS	99	150					
	PFOA	5	５未満					